

一般国道260号(南島バイパス)道路改良(2号トンネル(仮称))工事の 進捗状況(平成26年12月末現在)について

H27.1


一般国道260号南島バイパス(2号トンネル(仮称))(延長104m)の工事進捗(平成26年12月末現在)について、お知らせします。

トンネル坑門工が完成し、トンネル舗装工の施工を始めています。


(工事の内容)

- (1) 工事名 : 一般国道260号(南島バイパス)道路改良(2号トンネル(仮称))工事(分-1)
- (2) 工事箇所 : 三重県度会郡南伊勢町贅浦地内
- (3) 工事概要 : トンネル延長 104m、幅員 車道6.0m、
全幅11.0m、内空断面 68.1 m^2
- (4) 受注者 : 稲葉・南建特定建設工事共同企業体
- (5) 工期 : 平成25年12月20日~平成27年3月16日

位置図



トンネル断面図



トンネル工事の進捗


月	8月	9月	10月	11月	12月
掘進長 (m)	104/104	—	—	—	—
工事進捗 (%)	53	60	70	80	90

現場風景



志摩市（東）側

大紀町（西）側



※現在、トンネル舗装工を施工しています。