事	Î	音	百 彦	市	再		採択年		事業	 美進捗状況			(平位,日/川)	
					評			総事業費				 費用対便益分析結果・コスト		
業		F.	沂 🏻	ВŢ	価の	全体事業概要と目的	}				事業を巡る社会経済 状況等の動向	縮減の可能性・代替案の検	今後の事業の見通し	委員会意見等
					理			うち工事費	進捗率	事業進捗内容	がんせるを	討 等 		
名	-	를 숨	3 1	名	由		目標年	うち用地費	進捗率					
1 下水道事業		1 多兴崖沙坻门之道(才音及到区)	化多合量充或下长道 (七郎儿里区)	コ 四日市市、桑名市、ハなべ市、東員町、菰野町、朝日町、川越町-		(概要) 計画区域面積: 11,818.9 ha 計画処理人口: 405,800人 流域幹線延長: 92.4 km 中継ポンプ場: 1箇所 (11.7m3/分) 終末処理場: 1箇所(281 千m3/日)	S51	159,000	82.2%	(163千m3/日)	計画諸元の見直し (経済的変化) 厳しい財政状況	B / C = 1.91 (コスト縮減) 処理場設計計画の見直 し、 再生材の活用、 リサ イクル・省エネルギー化の促	整備の進捗に伴い増加する処理場への流入水量にあわせて段階的に処理施設の増設を行う。	事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。
			В	8)			H59	14,000	100.0%					

事	番	箇	市	再								(単位:白万円)	
-	1		ılı	評		採択年		事業	美進捗状況				
भार		所	т	価	人は東米収売し口め	(総事業費	進捗率		事業を巡る社会経済	費用対便益分析結果・コスト	へ後の事 光の日 落し	表 吕人辛日竺
業		РЛ	町	の	全体事業概要と目的	,	うち工事費	進捗率	事業進捗内容	状況等の動向	縮減の可能性·代替案の検 討 等	予後の事業の見通し	委員会意見等
名	튇	名	名	理由		目標年	うち用地費	進捗率					
下水道事業	10	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区)関連 四日市市公共下水道事業	四日市市		(概要) 計画区域面積 3,072ha 計画処理人口 136,000人 (目的) 四日市市北部の水質保全と 住環境の改善を目的に下水 道を整備する	\$52	103,674		(残事業) 計画区域面積 1,611ha 計画処理人口 56,965人	単位)、工場排水量 (原単位)が減少 市町合併(旧四日市 市と旧楠町) (経済的変化) 厳しい財政状況 建設費及び維持管 理費のさらなるコスト 電減減 効率的な事 業執行	(費用対効果分析) B/С=2.0 (コスト縮減) 管渠の最小社体1)の見直し(管渠 理設深さの見直し) 適正な発 注規模 再生材料の活用 アクションプログラムの活 用 (代替案) 現実的側面から該当なし	向や市民のニーズ、 財政面を考慮し、人 口密集地など整備 効果の高い地域か ら順次整備を進め、 平成59年度の完成	事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。

声	*	44	+	市		I	1					(単位∶白万円)	
事	番	箇	市	再評		採択年		事第	美進捗状況 				
業		所	町	価	 全体事業概要と目的	(総事業費	進捗率		事業を巡る社会経済	費用対便益分析結果・コスト 縮減の可能性・代替案の検	へ後の事業の目 済 し	委員会意見等
来		PII	μј	の 	王冲争耒城安と日的	,	うち工事費	進捗率	事業進捗内容	状況等の動向	制制の可能性が自発の快動を表の機動を表の機動を表の機動を表している。	ラ後の事業の見通し	安貝云思兄守
名	号	名	名	理由		目標年	うち用地費	進捗率					
	104	北勢沿岸流域下水道(北部処理	桑名市		(概要) 計画区域面積 3,203.8ha 計画処理人口 137,100人 (目的) 北勢地方北部沿岸流域の水質保全と住環境の改善を目的に下水道を整備する	\$51	78,698	47.2%	(残事業) 計画区域面積 1,642.9ha 計画処理人口 55,496人	量(原単位)、工場排水量(原単位)が減少 全体計画の見直し、 市町合併 (経済的変化) 厳しい財政状況	(コスト縮減)	財政力を勘案し、整備効果の高い地域から順次下水道整から順次下水道整備を行い、平成45年度の完成を見込んでいる	事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。

車	番	筃	市	再					KAR I E I I A			(早位:日万円) 	
7	H	ᄖ	ı	評		採択年		事第	美進捗状況 				
SIL				価	A 41 = 11/10 = 1 = 1 = 14	ς	総事業費	進捗率		事業を巡る社会経済	費用対便益分析結果・コスト	A.W. = = W. = E.W. =	~ B A + B M
業		所	町	の	全体事業概要と目的	,	うち工事費	進捗率	事業進捗内容	状況等の動向	縮減の可能性·代替案の検 討 等	今後の事業の見通し 	委員会意見等
名	号	名	名	理由		目標年	うち用地費	進捗率					
	105	桑名市公共下水道事業北勢沿岸流域下			(概要) ・排水区域面積 111.13ha ・確率年 8年 ・ポンプ場整備 1箇所(4台 10.335m3/s) ・雨水幹線整備 L=2,140m (目的) 宅地化の進展に伴う桑名市 街地の浸水防除を図るため、老朽化の進んだ甚内ポンプ場の改築および雨水幹線の整備を行う	H9	5,893	39.7%	・確率年 8年 ・ポンプ場整備 1箇所 (4台10.335m3/s) ・雨水幹線整備 L=2,140m	も浸水被害を経験して おり、地元からは雨水 施設の早期改修が強く 要望されているなど、 事業の促進に支障とな るような、大きな変化 はない	ポンプ場の経済的で円滑 な排水運転、 幹線水路整 備の進捗に合わせた段階的	の能力(約5m3/s)を 有するポンブ施設を 完成し、平成20年度 から幹線管渠の整 備を順次進め、平成 27年度の完成を見 込んでいる	事業による浸水被害軽減に対する考え方や氾濫シミュレーションによる浸水位の求め方、便益の計算において、本事業の妥当性が判断できる根拠が不足していた。従って、これらを説明できる資料の提出をまって再審議とする。
		<u>×</u> 				H27	474	100.0%					

事	番	箇	市	再		採択年		事業	 美進捗状況			(辛四.日/川)	
				評価			総事業費	進捗率		主 业上3000000000000000000000000000000000000	 費用対便益分析結果・コスト		
業		所	町	価の	全体事業概要と目的	\$	うち工事費	進捗率	事業進捗内容	事業を巡る社会経済 状況等の動向	縮減の可能性·代替案の検 討 等	今後の事業の見通し	委員会意見等
				理		日畑年	うち用地費	進捗率	事来 连沙门		n u		
名	号	名	名	由	(概要)	口信十	プラ州心員	進1少平	(残事業)	(社会的変化)	(費用対効果分析)	事業期間はH27年	事業継続の妥当性が認められ
下水道事業	106	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区)関連 いな	いなべ市		(概要) 計画区域面積 2,165.1ha 計画処理人口 43,470人 (目的) 北勢地方北部沿岸流域(北部処理区)いなべ市の周辺環境と居住環境の改善規定と居住環境の改強果全	H2	35,873 35,873	92.0%	(残事業) 残整備面積 59.7 ha 残処理人口 4.789人	(社会的変化) 全体計画の見直し 市町村合併 (経済的変化) 厳しい財政状況		であるが、順調に管 渠の整備が進んで きており、H22年度 のおおむね完成を	事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。
		ベ市公共下水道事業			及び公共用水域の水質保全を目的とする	H27		-					

_		***		_	T	1	1				1	(単位:百万円)	·
事	番	箇	市	再評		採択年		事第	進捗状況				
業		所	町	価	 全体事業概要と目的	(総事業費	進捗率		事業を巡る社会経済	費用対便益分析結果·コスト 縮減の可能性·代替案の検	へ後の事業の目 済 し	委員会意見等
未		PII	μј	の - T	王冲争耒城安と日的	,	うち工事費	進捗率	事業進捗内容	状況等の動向	制成の可能性が自条の検討等	ラ後の事業の見通し	安貝云思兄守
名	号	名	名	理由		目標年	うち用地費	進捗率					
下水道事業	107	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区)関連 東員町公共下水道事業	東員町		(概要) 計画区域面積 970.5ha 計画処理人口 29,840人 (目的) 北勢地方北部沿岸流域の水質保全と住環境の改善を目的に下水道を整備する	H1 H27	14,174	87.6%	(残事業) 計画残面積 120.2ha	(経済的変化) 厳しい財政状況	(費用対効果分析) B/C=2.5 (コスト縮減) 管渠の最小管経の見直し (200mm 150mm) マンホール管渠距離の見 直し 再生材の活用 (代替案) 現実的側面から該当なし	住宅開発や事業所	事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。

事	耆	箇	市	再		採択年		車型	 美進捗状況			(千匹,日/川丁)	
				評		1本1八十			ド 進194八ル				
業		所	町	価	 全体事業概要と目的	S	総事業費	進捗率		事業を巡る社会経済	費用対便益分析結果・コスト 縮減の可能性・代替案の検	◇後の事業の目通し	委員会意見等
*		'''	14.7	の 	工件学来顺及C口的		うち工事費	進捗率	事業進捗内容	状況等の動向	討等	7及00字来00元应0	及吳立志元寸
名	듄	計 名	名	理由		目標年	うち用地費	進捗率					
下水道事業	10	北勢沿岸流域下水道(北部処理区)関連 菰野町公共下水道事業	菰野町		(概要) 計画区域面積 1,547ha 計画処理人口 39,800人 管渠延長(幹線 + 枝線) 386千m (目的) 北勢沿岸流域下水道(北部 処理区) 菰野町内の水質保 全と周辺環境並びに 居住環境の改善	H37	45,288		管渠延長(幹線 + 枝線) 247千m	厳いい財政状況であることから、建設費、維持管理費のさらなるコスト縮減、効率的な事業を進めることが求められる	(費用対効果分析) B/C=1.42 (コスト縮減) 管渠の小口径化、マン ホール間隔距離の見直し、 管渠理設深の見直し、 再生材の活用、発注規 模の見直、維持管理費 の低減 (代替案) 該当なし		事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。