

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
1	森林整備事業	森林基幹道西出管合線	大台町～大紀町	H9	H26	7年	幅員 4.0m 計画延長 13,462m 利用区域面積 1,022ha	幅員 4.0m 計画延長 4,002m 利用区域面積 1,022ha	2,271	738	67.5%	継続
2	河川事業	二級河川朝明川 広域基幹河川改修事業	四日市市～川越町	S49	H45	26年	掘削 V=769,575m ³ 護岸 L=6,042m 道路橋 2橋 鉄道橋 1橋 水道橋 1橋 堰 3基 用地買収 1式 物件補償 1式	掘削 V=853,760m ³ 護岸 L=19,884m 道路橋 8橋 鉄道橋 1橋 水道橋 1橋 堰 3基 用地買収 1式 物件補償 1式	10,588	6,163	41.8%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
3	河川事業	一級河川芥川 総合流域防災事業	鈴鹿市	S63	H40	21年	・築堤工 L=3,600m ・掘削工 V=93,360m ³ ・護岸工 L=3,600m ・樋門・樋管 1基 ・床止工 1基 ・橋梁 5基	・築堤工 L=3,360m ・掘削工 V=79,960m ³ ・護岸工 L=3,236m ・樋門・樋管 1基 ・床止工 1基 ・橋梁 3基	4,940	2,335	52.7%	継続
4	河川事業	二級河川檜山路川 総合流域防災事業	志摩市	H6	H35	16年	築堤工 L=1,550m 掘削工 V=20,000m ³ 護岸工 L=1,450m 橋梁 N=6橋 用地買収 1式	築堤工 L=728m 掘削工 V=10,200m ³ 護岸工 L=791m 橋梁 N=5橋 用地買収 1式	1,550	791	49.0%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
5	海岸事業	鳥羽港海岸	鳥羽市	H3	H25	6年	〔岩崎地区〕 護岸(補強) 628m 陸閘(改良) 6基 〔中之郷地区〕 陸閘(改良) 4基	〔岩崎地区〕 護岸(補強) 312.3m 陸閘(改良) 4基	2,596	1,170	54.9%	継続
6	海岸事業	の矢港海岸	志摩市	S61	H33	14年	〔の矢地区〕 護岸(補強) 1,373m 陸閘(改良) 7基 〔三ヶ所地区〕 護岸(補強) 695m 陸閘(改良) 2基	〔の矢地区〕 護岸(補強) 381m	7,529	2,099	72.1%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
7	都市公園事業	熊野灘臨海公園	紀北町	S45	H24	5年	〔片上池地区〕 管理棟、木製デッキ、園地、橋梁 〔城の浜地区〕 オートキャンプ場、プール、体育館、園地 〔大白地区〕 テニスコート、園地、園路、橋梁	〔片上池地区〕 園地、園路 〔城の浜地区〕 温泉利用型健康施設、園路 〔大白地区〕 芝生広場、野外学習施設、遊具	17,193	1,637	90.5%	継続
8	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区)	四日市市、 桑名市、いなべ市、東員町、菰野町、朝日町、川越町	S51	H59	40年	計画区域面積 : 11,818.9ha 計画処理人口 : 405,800人 流域幹線延長 : 92.4km 中継ポンプ場 : 1箇所(11.7m ³ /分) 終末処理場 : 1箇所(281千m ³ /日)	終末処理場 : 1箇所(163千m ³ /日)	159,000	28,300	91.0%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(県事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
9	下水道事業	中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区)	津市	S56	H40	21年	計画区域面積 : 3,888ha 計画処理人口 : 130,370人 流域幹線延長 : 12.7km 中継ポンプ場 : 1箇所(5.49m3/分) 終末処理場 : 1箇所(95.4千m3/日)	終末処理場 : 1箇所(62.6千m3/日)	49,000	16,000	67.3%	継続
10	下水道事業	宮川流域下水道(宮川処理区)	伊勢市、玉城町、明和町	H10	H68	49年	計画区域面積 : 5,080.1ha 計画処理人口 : 167,720人 流域幹線延長 : 48.2km 終末処理場 : 1箇所(102千m3/日)	流域幹線整備 : 38.4km 終末処理場 : 1箇所(95千m3/日)	100,000	65,600	34.4%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
101	広域漁港整備事業	菅島漁港	鳥羽市	H6	H23	4年	漁港関係: 沖防波堤 L=253m 防波堤 L=205m 護岸 L=283m 突堤 L=225m 岸壁 L=170m 浮棧橋 2基 用地 A=18,900m ² 道路 L=240m 橋梁 1式 漁場関係 魚礁 1式	漁港関係 沖防波堤 L=31m 浮棧橋 1基 道路 L=240m 橋梁(床版工・付属工) 漁場関係 魚礁 1式	4,077	373	82.0%	継続
102	下水道事業	中勢沿岸流域下水道 (雲出川左岸処理区) 流域関連公共下水道 津市	津市	H56	H40	21年	計画区域面積 : 3,888ha 計画処理人口 : 130,370人 管渠延長(幹線+枝線) : 876km	計画区域面積 : 2,384ha 管渠延長(幹線+枝線) : 522km	152,735	91,948	38.7%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
103	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区) 流域関連公共下水道 四日市市	四日市市	S58	H59	40年	計画区域面積 : 3,072ha 計画処理人口 : 136,000人	計画区域面積 : 1,611ha 計画処理人口 : 56,965人	103,674	46,618	55.1%	継続
104	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区) 流域関連公共下水道 桑名市	桑名市	S51	H45	26年	計画区域面積 : 3,203.8ha 計画処理人口 : 137,100人	計画区域面積 : 1,642.9ha 計画処理人口 : 55,496人	78,698	41,586	47.2%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
105	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区) 流域関連公共下水道 桑名市 雨水	桑名市	H9	H27	8年	排水区域面積 : 111.13ha 確率年 : 8年 ポンプ場整備 : 1箇所(4台10.335m ³ /s) 雨水幹線整備 : L=2,140m 雨水枝線整備 : L=600m	排水区域面積 : 111.13ha (用地買収完了) 確率年 : 8年 ポンプ場整備 : 1箇所(2台5.178m ³ /s) 雨水幹線整備 : L=2,140m 雨水枝線整備 : L=600m	6,047	2,950	48.8%	継続
106	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区) 流域関連公共下水道 いなべ市	いなべ市	H2	H27	8年	計画区域面積 : 2,165.1ha 計画処理人口 : 43,470人 計画汚水量 : 20,291m ³ /日最大	残整備面積 : 59.7ha 残処理人口 : 4,789人	35,873	2,703	92.0%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
107	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区) 流域関連公共下水道 東員町	東員町	H1	H27	8年	計画区域面積 : 970.5ha 計画処理人口 : 29,840人	計画残面積 : 120.2ha	14,174	934	87.6%	継続
108	下水道事業	北勢沿岸流域下水道 (北部処理区) 流域関連公共下水道 菰野町	菰野町	H6	H37	18年	計画区域面積 : 1,547ha 計画処理人口 : 39,800人 管渠延長(幹線 + 枝線) : 386km	整備面積 : 1,001ha 管渠延長(幹線 + 枝線) : 247km	45,288	32,169	29.0%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
109	下水道事業	宮川流域下水道(宮川処理区)流域関連公共下水道伊勢市	伊勢市	H11	H78	59年	計画区域面積 : 3,608.5ha 計画処理人口 : 117,590人 管渠延長 : 689km	計画区域面積 : 3,143.8ha 管渠延長 : 569km	117,983	100,523	14.8%	継続
110	下水道事業	宮川流域下水道(宮川処理区)流域関連公共下水道玉城町	玉城町	H17	H27	8年	計画区域面積 : 284ha 計画処理人口 : 8,990人 管渠延長 : 94.8km	計画区域面積 : 269ha 計画処理人口 : 8,990人 管渠延長 : 87.4km	10,840	9,683	10.7%	継続

平成19年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表(市町等事業)

単位:百万円

番号	事業名	箇所名	市町名	採択年度	完了予定年度	残計画年数	全体計画内容	残計画内容	全体計画事業費	残計画事業費	進捗率	審査
111	下水道事業	名張市単独公共下水道(中央処理区)汚水	名張市	H10	H37	18年	計画区域面積 : 1,286ha 計画処理人口 : 48,050人 管渠整備 : 1,286ha ポンプ場整備 : 2箇所 処理場整備 : 1箇所(26.3千m ³ /日最大)	計画区域面積 : 1,040ha 管渠整備 : 1,040ha ポンプ場整備 : 2箇所 処理場整備 : 1箇所(18.8千m ³ /日最大)	43,605	29,777	31.7%	継続
112	海岸事業	四日市港海岸	四日市市	S61	H30	11年	[富洲原港地区] 護岸補強:1,266m 排水機場:1基 [2号地地区] 護岸補強:1,256m 胸壁補強: 860m [富田港地区] 護岸補強: 358m 排水機場改良:1基 樋門改良:1基 [石原地区] 護岸補強: 579m [運河地区] 護岸補強:1,428m 水門改良:1基	[富洲原港地区] 護岸補強: 432m [2号地地区] 護岸補強: 367m 胸壁補強: 860m [富田港地区] 護岸補強: 258m [石原地区] 護岸補強: 412m [運河地区] -	13,406	5,183	61.3%	継続