

(添付ファイル 第8号様式)

## 平成25年度三重県公共事業再評価箇所一覧表(県事業)

(単位:百万円)

事業名	番号	箇所名	市町名	再評価の理由	全体事業概要と目的	事業進捗状況			事業を巡る社会経済状況等の動向	費用対便益分析結果・コスト縮減の可能性・代替案の検討等	今後の事業の見通し	
						採択年	総事業費	進捗率				事業進捗内容
							工事費	進捗率				
						目標年	用地費	進捗率				
河川総合開発事業	16	鳥羽河内ダム建設事業	鳥羽市		【全体事業概要】 鳥羽河内ダム ダム形式:重力式コンクリートダム 穴あきダム(流水型) ダム高 39.0m 洪水調節容量 2,700千m <sup>3</sup>	H9	15,300	16.6%	ダム検証による事業の再検証 調査・設計段階	鳥羽市の人口は、緩やかな減少傾向にありますが、世帯数に大きな変化はありません。また、過去の災害履歴や、住民投票によるダム建設への同意決定を考慮の上、代替案の検討や、地域の方々などからの意見収集を含む「ダム事業の検証に係る検討」の過程を経て、鳥羽河内ダムを貯留型ダムから穴あき型ダムに変更することが妥当と判断しています。	総便益/総費用 B/C = 177億円 / 135億円 = 1.31	H25年度にダム検証を完了させ、平成26年度に河川整備計画を変更し事業推進を図ります。
						~	11,200	22.6%				
						H40	4,100	0.0%				
					【事業目的】 洪水調節							

注:再評価理由

- 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
- 事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
- 再評価実施後一定期間が経過している事業
- 社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業