

(参考様式 4)

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業活用活性化計画目標評価報告書

平成 28 年 8 月 15 日作成

活性化計画名	本郷・北一色地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
三重県・四日市市	24202	1	平成 23 年度～ 平成 27 年度	平成 23 年度～ 平成 26 年度
活性化計画の区域				
本郷・北一色地区（三重県四日市市）、区域面積：A=54.8ha				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	43.1ha	43.1ha	100%	
定住等の促進に資する担い手への農地利用集積	1.2%	8.1%	675%	

目標である「定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保」は、計画していた農業用排水施設の整備により、目標を達成することができた。

また、長年苦慮していた水不足問題が解消したことで、営農意欲の向上と生活環境の向上が図られ「定住等の促進に資する担い手への農地利用集積」は、向上が十分に図られた。

定住等の促進に資する担い手への農地利用集積

現況集積率 = $(4.8/43.1) \times 100 = 11.1\%$ 、計画集積率 = $(5.3/43.1) \times 100 = 12.3\%$

目標値 A = $12.3 - 11.1 = 1.2\%$

実績集積率 = $(8.3/43.1) \times 100 = 19.2\%$

実績値 B = $19.2 - 11.1 = 8.1$

(記入例) 交流人口の増加の場合

目標値 A = (目標値/現状値) × 100 - 100、実績値 B = (実績値/現状値) × 100 - 100

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（基盤整備）	集水管	φ 900mm L=200m φ 600mm L=100m	三重県・四日市市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
四日市市	平成 23 年度	平成 26 年度	平成 26 年 5 月 19 日

事業の効果

十分な用水量が確保できず、維持管理に多大な労力を費やしている農業用排水施設を整備したことで、維持管理の低減により生産性の向上が図れ、安定した農業経営が期待できるようになった。

3 総合評価

当地域は、川に挟まれ水はけが悪いため水稲中心に営農を行っている。
しかし、既存の農業用排水施設の機能不足は深刻で生産意欲を低下させる一因にもなっていた。
今回、本事業により営農の基盤となっている農業用排水施設を整備したことで、水不足が解消され生産性の向上、農業収入の安定に繋がり生産意欲が向上し農地の保全が図られ、地域の活性化及び定住に期待できるものと考えます。

4 第三者の意見

農業用排水施設が整備されたことにより、安定した用水が確保されたことは評価できる。
今後も農地の維持管理について積極的に取り組むようお願いする。（水土里ネットみえ）

【 記入要領 】

- (1) 計画主体コード、計画番号は年度別事業実施計画に記入した番号とすること。
 - (2) 「1 事業活用活性化計画目標の達成状況」のコメントには、目標が未達成となった場合は、その理由を記入すること。また、達成状況が低調である場合は実施要綱第8の2の(1)及び(2)に基づき改善計画を作成し、農林水産大臣に提出すること。
 - (3) 「2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果」は事業メニュー毎に作成すること。また、「事業の効果」には事業の実施により発現した効果（農山漁村の活性化に関連する効果）を幅広く記入すること。
 - (4) 第三者とは「当事者以外の者」「その事柄に直接関係していない人」であり、計画主体、事業実施主体、管理主体のいずれの組織にも属さない者で事業地区を熟知している者。
公務員は対象外とし、事業評価委員会等の組織を有する場合は積極的に活用すること。
- ※ 達成率等算出根拠（参考様式4添付資料）を必ず添付すること。

(参考様式4添付資料)事後評価報告書の達成率等算出根拠
 三重県 四日市市
 本郷・北一色地区活性化計画

目標数値

(単位:t)

区 分	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
担い手集積面積 (ha)	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	5.3
担い手集積率 (%)	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	12.3
	事業実施前					計画期間				12.3

実績数値

区 分	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
担い手集積面積 (ha)	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	8.3
担い手集積率 (%)	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	19.2
	事業実施前				11.1	計画期間				19.2

① = 目標値A = (目標 / 現状) × 100 - 100(%) = 10.81%

② = 実績値B = (実績 / 現状) × 100 - 100(%) = 72.97%

達成率 = ② ÷ ①
675.02% 達成