

農山漁村地域整備計画に係る事後評価

計画の名称									
度会地区農山漁村地域整備計画									
計画策定主体									
三重県									
対象市町村									
南伊勢町									
計画の期間									
平成25年度 ～ 平成26年度（2年間）									
交付対象事業の進捗状況事業									
総事業費 単位：千円									
事業名		事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費	備考
海岸保全施設整備事業									
	津波・高潮 危機管理対 策事業		宿田曾	三重県	南伊勢町	水門1式	H25～ H26	57,000	
			阿曾浦	三重県	南伊勢町	陸閘設置 1門	H26	3,000	
合計 (全体事業費)								60,000	
事業効果の発現状況									
<p>高齢化が急速にすすむ当地区において、海岸施設の開口部の閉鎖及び陸閘の改良を実施した結果、背後域への防護が完了し、津波発生時の背後住民や労働者が安全に避難体制の確保に寄与した。</p>									
定量的指標の達成状況									
成果目標		目標値		実績値		達成率			
浸水から防護される面積		0ha→5.4ha		0ha→5.4ha		100%			
避難時の安全性が向上する人数		0人→382人		0人→382人		100%			
今後の方針									
<p>整備された施設の機能維持のために施設の状態把握に努め、適切な維持管理を行うことで、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図る。</p>									