三重県

											<u> </u>	
整理番号整	後 7-1		指定年月日・指定番号	<u> </u>	令和7年4月4日 指定-27号		所在地	三重県亀山	市布気	万気町字牛櫃1015番1の一部		
調製・訂正	E年月日	令和7年4月4	日(調製) 令和7年1	0月6日	目(訂正)							
形質変更問	寺要届出	区域の概況事業							面積	76. 64 m²		
法第14条第 の旨	第3項の	規定に基づき指	定された形質変更時	要届出	H区域にあっては、そ				_			
としなかっ	った土壌 その旨	汚染状況調査 <i>©</i>	結果により指定され	た形質	いて試料採取等の対象 質変更時要届出区域に さの位置及び特定有害	[域に						
略した土壌	襄汚染状	の把握等、試料 況調査の結果に 該省略の理由	採取等を行う区画の より指定された形質	選定等変更明	等又は試料採取等を省 等要届出区域にあって	_						
		置が講じられた 去等の措置	形質変更時要届出区	域にあ	かっては、その旨	-						
第58条第5	5 項第10	号から第13号ま	でに該当する区域に	あって	には、その旨				_			
形質変更問		報告受理年月	日 指定に係	定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目 指定調査			指定調査機関の名称		
出区域内の土 の汚染状態		令和7年1月30	日 ふっ	ふっ素及びその化合物			溶出量基準			株式会社 ジオレ・ジャパン		
	_	届出(着手)時	期 完了時期	土地の形質の変更の		種類		実施者	±	- 壌搬出	汚染土壌の処理方法	
土地の形質の更の実施状況			令和7年7月22日 (令和7年8月7日)		掘削除去		鹿島	建設株式会社	± (有無	埋立処理	
										有・無		

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

^{2 「}形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

- ○形質変更時要届出区域の所在地及び周辺の地図 三重県亀山市布気町字牛櫃 1015 番 1 の一部
- ○土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面 別紙のとおり
- ○調査結果

・ふっ素及びその化合物 06-4 土壤溶出量基準超過:最大 1.9mg/L




図 1.1 日東電工株式会社 亀山事業所 位置図






図3.8 表層土壌試料採取地点 (ふっ素及びその化合物)

3-8 本件調査のまとめ

- (1) 表 3.3 の土壌ガス調査結果より、調査対象範囲内における第一種特定有害物質による土壌汚染は無いと評価する。
- (2) 表 3.4 の土壌溶出量調査結果および表 3.5 の土壌含有量調査結果より、調査対象範囲内のうち単位区画 06-4 において、ふっ素及びその化合物が土壌溶出量基準に不適合であると評価する。本調査結果のまとめを図 3.7 に示す。




図3.7 本調査結果のまとめ




汚染土除去施工ステップの詳細を以下に示す。


ステップ1:測量・位置出し

測量により汚染土除去範囲を明示。

ステップ2:汚染土撤去範囲確認




ステップ3:土間・AS舗装 カッター入れ



ステップ4: 土間・AS舗装・鉄骨階段基礎 撤去

汚染土撤去範囲近傍に敷き鉄板を敷設し、撤去した土間・AS舗装・ 鉄骨階段基礎及び鉄骨階段基礎下捨てコンクリート等は、CON上等で箒等で土を取り除く。 土を取り除いた土間・鉄骨階段基礎CON等、AS舗装材は、(通常の)産業廃棄物として 場外搬出・処分する。

CON上等の取り除いた土は、周囲へ拡散させないよう都度掃き清掃の上、 一旦汚染土エリア内に存置し、ステップ5と一緒に搬出・処分。 土間コンクリート等に箒等で払い落とせない程度に取り付いた砕石は、 土間コンクリートと一緒に処分。




ステップ5: 汚染土除去・積込み。路盤材・砕石含む。

▽地下水位(約4.2m程度)

周囲の土間CON上等から、掘削重機にて汚染土(路盤材・砕石含むを掘削し、 10tダンプに積込む。 積込時、土埃が飛散しないよう、 水を噴霧 バックホウバケット ▽土間con 基礎梁に付着した、バックホウバケットで は取り切れない土及びバケットに付着した ▽AS舗装 土は、人力にて汚染土エリア内に払い落し、 バックホウバケットに入れてダンプに積み 込む。 健全土 健全土 基礎梁 健全土 健全土 基礎 杭 杭

ステップ6: 汚染土撤去状況確認。




掘削除去が完了したことに関して(形質変更後)

除去区域の埋戻しはしない、基礎は残置、指定区域解除までシートで保護し飛散防止、流出防止に努めます


除去工事完了後;現時点では何も次の計画がなく、そのままの状態で置いておきます

工事中の雨対策



緊急時の対策

- ■降雨時、シート養生が間に合わなかった場合
 - ・作業を中止し、シート養生を速やかに行った上で、行政へ連絡、対応方針を協議する。
- ■積込作業時等に、汚染土エリア以外の土の上に汚染土をこぼした場合
 - ・こぼした汚染土及び汚染土に接した表層の土を汚染土として速やかに撤去する。



搬出土壌:ふっ素及びその化合物=52 ㎡

汚染濃度:表 1 を参照

運搬経路:下記自動車等の使用者の氏名等及び連絡先・自動車等一覧表を参照

搬出計画: 26 ㎡/日×2 日=52 ㎡ (搬出工期 2 日×2=4 日)

8月19日 搬出着手日

8月20日 搬出完了日

8月20日 運搬完了日(搬出完了日から 30 日以内:規則第 65 条第 12 号)

8月20日 処理完了日(運搬完了日から 60 日以内:処理業省令第 5 条第 14 号)

※雨天を見越して搬出工期は予備日として4日(8 月 19 日から 8 月 22 日としている)

表了

特定有害物質		よっ素及びその化合物
汚染濃度	溶出量(mg/L)	1.9mg/L
	含有量(mg/kg)	
搬出土量(m³)		.52 m³
備考		土壌溶出量基準不適合

自動車等の使用者の氏名等及び連絡先・自動車等一覧表

や畑の人	株式会社		我妻建材	使用者の名称等	自動車等の
	ダンプ		ダンプ	形状	車体の
その化合物	ふっ素及び	その化合物	ふっ素及び		汚染土壌の種類
Hステァ麩)	直積み+トラックシート(ポリ	エステル製)	直積み+トラックシート(ポリ		飛散等を防止する構造