

三重県公報

号 外
昭和38年9月13日
金 曜 日

監査結果公表

●監査結果公表第11号

地方自治法第199条の規定によつて上野地区における建築工事の監査を執行したから、その結果を次のとおり公表する。

昭和38年9月13日

三重県監査委員 山 本 幸 一
同 山 本 俊 二
同 酒 井 萬 馬
同 阪 巻 市 雄

定期監査結果公表箇所一覧

監 査 先 監査年月日 号 頁

○ 上野総合庁舎建築工事 昭和38.8.27 11-1

監 査 先 上野総合庁舎建築工事

監査年月日 昭和38年8月27日

1 概 況

工事の執行概況は、次のとおりである。

工 事 名	事業費	財 源 内 訳				設 計 内 容			支 出 進 捗			
		国	補	県	費その他	工 種	員 数	金 額	契約額	済 額	状況	
上野総合庁舎新築工事	129,173	円	円	円	円	鉄筋コンクリート造3階建地下1階	延坪	129,173	127,970	5,176		
昭和37年度執行	,000	,000	,000	,000	,000		521.9	,000	,000	,000	4	

〔注〕1 昭和37年度契約額は1億2797万0000円、うち1億2399万7000円を昭和38年度へ繰越施工中である。

2 敷地は、上野市の所有地850坪を県有財産と交換したもので、白鳳公園の入口である。

2 意 見

工事は設計図及び仕様書とおり進ちよくしつつあるが、次の三点の対策を考慮して善処されたい。

- 1 大型車両の車庫がないが、その駐車場所の確保
- 2 現業事務所の狭あい及び特殊施設の確保
- 3 敷地狭小のため庁舎拡張の余地がないこと。

毎週火、金曜日発行

購読料	1箇月	210円
	6箇月	1,250円
	1箇年	2,500円

昭和38年9月13日印刷発行

津市栄町1丁目(電代86,111)

三重県庁
印刷 三重県印刷所