◆三重県立熊野古道センター　展示リニューアル整備事業工程表

〇展示棟休館期間を4カ月（6月～9月閉館）、令和9年10月上旬以降にリニューアルオープン

年度	令和8（2026）年度												令和9（2027）年度												備考
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基幹工程				▼着手							★開館20年								▼開館（10月上旬以降）						
				展示製作（15カ月）																					
詳細工程		【展示造作】		準備			施工図作成				工場製作				既存撤去・現場設置										
		【ｸﾞﾗﾌｨｯｸ】		パネル等コンテンツ（原稿・図解・写真収集）									デザイン・工場製作				現場設置								
		【映像ソフト】		企画・台本制作			映像制作　（撮影、CG製作、プログラム等）									編集・試写		現場設置							
		【映像設備】		制作図検討			調達準備・機器選定・仕様確定						調達				現場設置								
		【県・館側業務】		監修協力（原稿作成・写真収集・撮影準備等）											展示棟閉館期間										
													展示資料等移設・保管					展示資料等列品							
																		開館準備							